

# 江苏远大信谊药业有限公司 30t/a 安宫黄体酮、30t/a 黄体酮、1t/a 依西美坦、1t/a 雌二醇系列项目 其他说明事项

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年6月28日，江苏远大信谊药业有限公司在江苏滨海沿海经济开发区沿海工业园组织召开了30t/a安宫黄体酮、30t/a黄体酮、1t/a依西美坦、1t/a雌二醇系列项目竣工环境保护验收会议。现将该工程环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况等其它需要说明事项说明如下：

## 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

江苏远大信谊药业有限公司将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，委托南京东大能源工程设计院有限公司编制了污水站整改工程方案，要求施工期做好扬尘、废水、噪声管理工作，营运期建立污水处理台账、各项固废处置台账，组织日常监测，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

### 1.2 施工简况

江苏远大信谊药业有限公司将建设项目的环境保护设施纳入了施工合同，污水站整改工程委托浙江雷风环保科技有限公司施工，主体工程、公辅工程和危废堆场均委托江苏丰南建设工程有限公司进行施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环评报告中及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

江苏远大信谊药业有限公司 30t/a 安宫黄体酮、30t/a 黄体酮、1t/a 依西美坦、1t/a 雌二醇系列项目于 2016 年 5 月竣工，验收工作于 2018 年 3 月启动，自主验收方式为委托江苏天宇检测技术有限公司完成，江苏天宇检测技术有限公司具备江苏省质量技术监督局颁发的检验检测资质和能力。验收监测报告于 2018 年 6 月完成，2018 年 6 月 28 日，建设单位江苏远大信谊药业有限公司组织了“30t/a 安宫黄体酮、30t/a 黄体酮、1t/a 依西美坦、1t/a 雌二醇系列项目”竣工环境保护验收现场会，成立了项目竣工环境保护验收组，通过现场检查、资料查阅、现场讨论的形式，形成验收意见，验收意见的结论：工程总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

企业需按下列要求进一步完善整改：

- 1、污水站周边味道较重，建议加强污染防治措施的运行和管理，报告中补充说明现场污水站废气增加夏季应急处理设施；
- 2、核实监测时废水原水数据、废水排放量；
- 3、污水站污泥危废暂存场所整改；
- 4、核实监测时废气排放速率、污染物排放总量；
- 5、补充项目二次公示材料或做情况说明；
- 6、建议完善废水在线比对情况；
- 7、项目“久试不验”，报告中说明原因；
- 8、污水站沼气燃烧处理装置、停用设备及环保设施拆除或做停用标志；
- 9、清下水、雨水管道清淤；
- 10、补充项目试生产期间收到环保局处罚及整改情况说明；
- 11、补充核算废水物化、生化工段处理效果；
- 12、核实监测时雌二醇系列产品（共用生产装置）生产情况；
- 13、补充产品单耗和实际原料消耗量。

#### **1.4 公众反馈意见及处理情况**

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉。

## 2、其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

江苏远大信谊药业有限公司建立了环保组织机构，机构领导为公司主要负责人，成员为各部门负责人，分工明确。

#### (2) 环境风险防范措施

江苏远大信谊药业有限公司制订了完善的环境风险应急预案，明确了区域应急联动方案，按照预案进行过演练。

#### (3) 环境监测计划

江苏远大信谊药业有限公司按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，运行初期的检测工作已经完成，各项监测结果均达到了相应标准要求，后续检测计划按周期正常进行。

### 2.2 配套措施落实情况

根据环境影响报告书及其环评批复中提出的防护距离控制，本项目以厂界为执行边界设置 100 米卫生防护距离，项目卫生防护范围内主要为园区其它企业，无长期居住的人群等环境敏感目标。

### 2.3 其他措施落实情况

江苏远大信谊药业有限公司不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等。

## 3、整改工作情况

针对自主验收会形成的验收意见，逐条整改情况如下：

1、污水站周边味道较重，建议加强污染防治措施的运行和管理，报告中补充说明现场污水站废气增加夏季应急处理设施。

整改情况：报告中已补充远大信谊公司针对夏季污水站废气挥发、污水站周边味道较重情况，污水站有组织废气增加“一级酸吸收+一级碱吸收”预处理应急装置，详见验收监测报告4.1.2章节。



2、核实监测时废水原水数据、废水排放量。

整改情况：已对验收监测报告中原水数据进行核实和修改，详见验收监测报告9.2.1.1章节；已对企业提供的验收监测期间园区污水站接收废水排放量进行核实，详见验收监测报告附件6。

3、污水站污泥危废暂存场所整改。

整改情况：远大信谊公司已对原地砖地面进行拆除，并做玻璃钢防腐处理。



整改前



整改后

4、核实监测时废气排放速率、污染物排放总量。

整改情况：已对验收监测报告中废气排放速率、排放总量进行核实和修改，详见验收监测报告 9.2.1.2、9.2.1.7 章节。

#### 5、补充项目二次公示材料或做情况说明。

整改情况：已补充项目试生产公示材料，详见验收监测报告附件 21；项目环评、开工建设、竣工建成时间较早，无明确项目竣工建成公示材料要求。



The image shows a screenshot of a website. On the left, there is a 'Product List / Product List' section with a blue header and a list of items: 孕激素, 雌激素, 激素中间体, 抗肿瘤药物, and 其他. Below this is a '在线订单 / Order' button. On the right, there is a '新闻中心' (News Center) section with a title: '江苏远大信谊药业有限公司30t/a安宫黄体酮、30t/a黄体酮、1t/a依西美坦、1t/a雌二醇系列项目试生产公示'. The main content of the announcement includes: '建设项目: 30t/a安宫黄体酮、30t/a黄体酮、1t/a依西美坦、1t/a雌二醇系列', '建设单位: 江苏远大信谊药业有限公司', and '项目概况: 江苏远大信谊药业有限公司(简称远大信谊公司, 下同), 原名盐城信谊医药化工有限公司, 于2003年11月在江苏省滨海县注册成立, 注册资金700万人民币。由于中国远大集团投入资金, 盐城信谊医药化工有限公司进行了资产重组, 因此于2013年3月将名字变更为江苏远大信谊药业有限公司。远大信谊公司现有生产能力为年产10吨安宫黄体酮(日工作时间8小时)、300吨四氟苯甲酰胺(日工作24小时), 年运行300天, 现有职工20名。该公司分别于2005年4月、2006年10月委托盐城市环境保护科学研究所做了10t/a安宫黄体酮、0.5t/a阿曲可宁项目及年产300吨四氟苯甲酰胺技改项目的环评, 并分别于2005年4月、2007年1月取得批复(批复详见附件——《新建10t/a安宫黄体酮、0.5t/a阿曲可宁项目的预审意见》及盐环管[2007]3号), 其中安宫黄体酮项目、四氟苯甲酰胺技改项目已分别于2005年8月、2009年9月通过环保验收手续(环验[2005]57号、盐环监站(验)字第09033号), 阿曲可宁未生产。本项目环境影响报告书于2015年11月由南京科泓环保技术有限责任公司编制完成, 于2015年12月14日取得盐城市环境保护局的批复(盐环审[2015]70号)。2016年5月江苏远大信谊药业有限公司30t/a安宫黄体酮、30t/a黄体酮、1t/a依西美坦、1t/a雌二醇系列项目工程建设结束, 主体工程和相关环保工程均建成。2016年7月, 本项目已达验收条件, 为检验实际运行效果, 拟进入试生产。试生产日期: 2016年7月', '公示单位: 江苏远大信谊药业有限公司', '联系电话: 0515-68988611', '电子邮箱: 516144227@qq.com', and '备注: 公示期间各企业单位及个人若需要了解项目情况, 请联系我公司。' At the bottom right of the announcement, there is a link: '[ 关闭此页 ]'.

#### 6、建议完善废水在线比对情况。

整改情况：江苏天宇检测技术有限公司对企业的总排口进行了废水比对监测，验收监测报告附件 22。

#### 7、项目“久试不验”，报告中说明原因。

整改情况：2016年7月，该项目投入试运行，2016年9月22日-23日，盐城市环境监测中心站受远大信谊公司委托，组织专业技术人员对该项目进行了竣工环境保护验收监测工作，并出具验收监测报告盐环监站（验）字第（16098）号，但因为政策调整等原因，该项目一直未能组织进行验收评审工作。报告中已说明原因，详见验收监测报告 1.1 章节。

#### 8、污水站沼气燃烧处理装置、停用设备及环保设施拆除或做停用标志。

整改情况：远大信谊公司已对污水站沼气燃烧处理装置、停用设备及环保设施张贴停用标志牌。



9、清下水、雨水管道清淤。

整改情况：远大信谊公司已对清下水、雨水管道进行了清淤。



整改前



整改后

10、补充项目试生产期间收到环保局处罚及整改情况说明。

整改情况：报告中已补充试生产期间收到滨海县环境保护局下达的行政处罚决定书滨环罚字[2017]75号、滨环罚字[2017]98号及处罚缴费单，详见验收监测报告附件19。

11、补充核算废水物化、生化工段处理效果。

整改情况：报告中已补充核算废水物化、生化工段处理效果，详见验收监测报告9.2.2.1章节。

12、核实监测时雌二醇系列产品（共用生产装置）生产情况。

整改情况：已核实验收监测时雌二醇系列产品（共用生产装置）生产情况，雌二醇系列共用生产设备，换产的频次为一年3~4次。验收监测期间雌二醇系列生产产品为戊酸雌二醇，详见验收监测报告附件5。

13、补充产品单耗和实际原料消耗量。

整改情况：报告中已补充项目原辅材料环评设计单耗和实际消耗量，详见验收监测报告3.3章节。